村づくりの記録（1）【紀伊半島大水害～復旧～復興】

年度：H23年度(2011) 9 10 11 12 1 2 3 ／ H24年度(2012) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 ／ H25年度(2013) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 ／ H26年度(2014) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 ／ H27年度(2015) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 ／ H28年度(2016) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

十津川村全体の主な流れ

- 復興計画（復旧段階）
- 復興計画（再生段階）
- 第４次総合計画
- 第１期地域生活（福祉）計画
- 地域防災計画
- 第１期総合戦略
- 森林基本計画

- ●台風12号大災害
- ●村内小中学校授業再開
- ●警戒区域 24時間 通行可能に
- ●水害慰霊祭と追悼の集い
- ●復興大会・行方不明者一斉捜索
- ●復興計画策定
- ●水害慰霊祭・記録写真集発行
- ●十津川中学校開校
- ●木灯館・十津川村 森林組合木材加工流通 センター竣工
- ●行方不明者一斉捜索
- ●避難指示・避難 勧告全て解除
- ●12市町村災害時相互 応援協定締結
- ●行方不明者一斉捜索
- ●山形県最上町と災害時協定締結
- ●水害慰霊祭・慰霊碑墓誌建立
- ●林道那知合永井線開通
- ●十津川高校に工芸コース創設
- ●水害慰霊祭
- ●行方不明者一斉捜索
- ●紀伊半島大水害犠牲者追悼式典
- ●大阪工業大学連携協定締結
- ●奈良女子大学連携協定締結
- ●水害慰霊祭
- ●行方不明者一斉捜索
- ●笹の滝への林道復旧
- ●国道169号奥瀞道路開通
- ●水害慰霊祭
- ●行方不明者一斉捜索
- ●奈良県とまちづくりに関する包括協定締結

村づくり委員会：1/2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

凡例
★集落景観
：集落景観ﾃﾞｻﾞｲﾝ調整会議

被災者の生活再建

- ●木造仮設住宅設置要望書提出
- ●十津川村応急仮設住宅建設共同体結成(村内建築業者９者)し、共同体が事業者として選定される
- ●木造仮設住宅設計
- ●材料調達・木材加工
- ●木造仮設住宅建設
- ●木造仮設住宅完成入居（4地区11棟30戸）
- ●村長が村民へ、村の芯づくり事業への協力依頼
- 復興住宅建設のための安全集落と用地模索検討
- ●谷瀬集落住民への説明会
- ●高森集落住民への説明会
- ●仮設住宅入居者へのﾋｱﾘﾝｸﾞ
- ●谷瀬・高森集落住民への説明会
- ●高森及び谷瀬集落の集落づくりｲﾒｰｼﾞ作成
- 高森及び谷瀬集落 空間ﾋﾞｼﾞｮﾝと作法集の作成

【木造仮設住宅】
平成24年度地域住宅計画推進協議会第7回地域住宅計画奨励賞
平成28年度日本居住福祉学会居住福祉賞

【復興モデル住宅】
平成25年度地域住宅計画推進協議会第8回地域住宅計画賞
平成28年度日本居住福祉学会居住福祉賞

【復興公営住宅】
平成26年度都市住宅学会2014都市住宅学会業績賞
平成26年度(独)建築研究所すまいづくり表彰地域住宅賞
平成28年度日本居住福祉学会居住福祉賞

- 復興住宅ﾆｭｰｽ ★ ★ ★
- 【復興住宅】 設計・用地取得 → 建設
- ●高森集落３棟完成入居
- ●高森集落６棟・谷瀬集落４棟 完成入居
- ●復興ﾓﾃﾞﾙ住宅設計事業者選定
- ★★★ ★ ★ 復興ﾓﾃﾞﾙ住宅ﾆｭｰｽ
- ●十津川にふさわしい住まいづくり25の手法作成
- ●復興ﾓﾃﾞﾙ住宅上棟見学会
- ●復興ﾓﾃﾞﾙ住宅ｵｰﾌﾟﾝ
- 【復興ﾓﾃﾞﾙ住宅】 集落調査 村内大工ＷＳ 森林組合打合 → 設計 → 建設
- 【復興ﾓﾃﾞﾙ住宅内家具】 ←製作
- 十津川村のモデル住宅として公開・見学の受入・村内事業者の打合場所として使用
- 【高森集落村営住宅】 設計 → 建設 → １棟完成入居 ／ 設計 → 建設 → １棟完成入居

村の芯づくり事業

高齢者福祉 高森proj

凡例
●委：高森のいえﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ推進委員会
●関：関係者協議

【高森のいえ】

- ●暮らしの調査
- ●関係者会議
- 高齢者の現状把握 → ●東区ﾋｱﾘﾝｸﾞ
- 村の福祉のあり方検討●
- ●高森のいえﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ推進委員会設立
- ●委 ●委 ●委 ●委 ●委 ●委 ●関 ●関
- ●先進地事例視察
- ●先進地事例視察
- 高森集落ﾃﾞｻﾞｲﾝ説明書作成●
- ●小規模多機能の検討
- ●村の福祉のあり方検討
- ●高齢者へﾋｱﾘﾝｸﾞ
- ★集落景観 ★集落景観 ★集落景観
- ●高森の郷特養態勢変更
- ●委
- 高森のいえ管理運営方針検討 → ★集落景観
- ●関
- 入居者仮公募
- 関●
- 本公募
- ●高森のいえ基本計画事業者決定
- 【高森のいえ】 基本設計 → 実施設計 → 建設 → 上棟見学会● → 完成見学会●
- NHK放映 ★建設新報 ★産経新聞 NHK放映 ★建設新報 読売新聞 ★読売新聞 奈良新聞 ★
- ●出張診療（東中・玉垣内・神納川）
- ●デマンドタクシー運行（十津川温泉行）
- ●デマンドタクシー運行（新宮方面行）

谷瀬proj

凡例
●寄：寄合
●打：加工所打 合

【ゆっくり散歩道】

【小水力発電水車】

【こやすば】

- ●一町一村まちづくり構想事業開始
- ●遊歩道整備
- ●遊歩道整備に向け現地調査・ﾋｱﾘﾝｸﾞ
- ●地域おこし協力隊配置
- ●寄 ●寄 ●寄
- ●ゆっくり散歩道お披露目会
- ●散歩道清掃
- ●ゆっくり体験・聞き取り調査
- ●加工所視察
- ●小水力発電勉強会
- ●水車・展望台お披露目会
- ●ベンチ製作
- ●散歩道・展望台整備
- ●ゆっくり体験
- ●田舎体験
- ●酒米田植え・佐田邸清掃
- ●こやすばｵｰﾌﾟﾝ
- 暮らし● 読本完成
- ●ゆっくり体験
- ●日本酒完成
- ●酒米田植え
- ●酒米稲刈り
- ●酒米酒初絞り
- ●こやすば活動
- ●打
- ●こやすば活動
- ●学生による未来事業
- ●ゆっくり体験
- ●ゆっくり散歩道整備
- 純米酒仕込み●
- ●打 ●打
- こやすば● 整備

武蔵proj

【大森の郷】

- ●むさし地域 活性化協議会設立
- 大森の郷改修設計 →
- 大森の郷改修工事 →
- ●大森の郷ｵｰﾌﾟﾝ
- ●地域活性化方針検討
- ●武蔵小学校現地測量調査
- ●武蔵ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ推進委員会設立
- ●地元説明会
- ●集落現況と課題の整理
- ●寄合
- ●現地調査・ﾋｱﾘﾝｸﾞ
- ●ヤマノカロ開催
- ●現地調査・ﾋｱﾘﾝｸﾞ
- ●現地調査・ﾋｱﾘﾝｸﾞ
- ●ヤマノカロ・こども熱帯音楽祭開催
- 現地調査● ←整備案の検討→
- 集落景観★

その他

平谷proj

凡例
●打：打合
●懇：懇談会
●役：役員会
●若：若手会議

【平谷地区地域交流センター】

- ●打 ●打 ●打 ●打 ●打 ●打 ●打 ●打
- ●ｱﾝｹｰﾄ
- ●懇 ●懇 ●懇 ●懇 ●懇 ●役 ●役 ●若
- 集落景観★
- ●垣内集落景観ﾃﾞｻﾞｲﾝ方針検討
- ●若 ●若 ●若 ●若 ●若 ●若 ●若 ●若 ●若 ●若 ●若 ●若 ●若 ●若 ●若
- 若手会議で計画案検討 →
- ←十津川温泉のれんラリー
- 【平谷地区地域交流センター】 設計 → 建設

林業

【KIRIDAS】

- ●第１回十津川式住宅手引書策定委員会
- ●関係者打合 ●十津川材普及促進建築士講習会
- ●林業立村ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ
- 林業ﾆｭｰｽ ★ ★
- ●ﾊﾞｲｵﾏｽ視察
- ★
- KIRIDAS竣工●